

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
CNPJ: 88.488.366/0001-00



**Obra**  
Reforma Elétrica EMEF Ten. J. P. Menna Barreto 2024-09

**Bancos**  
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul  
SBC - 09/2024 - Rio Grande do Sul  
ORSE - 06/2024 – Sergipe

**B.D.I.**  
20,42%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 112,88%  
Mensalista: 69,79%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Eletródutos/eletrocalhas e acessórios de uso geral	100,00% 111.398,54	60,00% 66.839,12	20,00% 22.279,71	20,00% 22.279,71	
2	Cabos e Fios (condutores)	100,00% 41.281,26		50,00% 20.640,63	50,00% 20.640,63	
3	Interruptores e Tomadas	100,00% 13.669,47		60,00% 8.201,68	40,00% 5.467,79	
4	Dispositivos de Proteção	100,00% 8.548,31	20,00% 1.709,66	80,00% 6.838,65		
5	Iluminação e Acessórios	100,00% 15.837,42		50,00% 7.918,71	50,00% 7.918,71	
6	Aterramento	100,00% 3.730,59			80,00% 2.984,47	20,00% 746,12
7	ACABAMENTO	100,00% 5.853,30				100,00% 5.853,30
Porcentagem			34,22%	32,89%	29,6%	3,29%
Custo			68.548,79	65.879,38	59.291,31	6.599,42
Porcentagem Acumulado			34,22%	67,11%	96,71%	100,0%
Custo Acumulado			68.548,78	134.428,16	193.719,47	200.318,89

01/10/24

Guilherme Gindri Pereira  
Engenheiro Eletricista

Gisele Bauer Mahmud  
Secretária de Município da Educação  
Portaria nº 2747/2024