

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO
Obras 2024-01.xlsx

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. Construção da nova sede.	669/2023	R\$ 2.990.997,40	R\$ 2.990.997,40	R\$ -	R\$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 02: Fornecimento e instalação de reservatório	667/2023	R\$ 122.430,00	R\$ 122.430,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 3: Construção de muro de contenção.	668/2023	R\$ 459.652,04	R\$ 156.027,17	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	289/2023	Recomposição de rede de drenagem na Av. N.Sra. das Dores.	04/2024	R\$ 1.017.553,18	R\$ 1.017.553,18	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DJ	292/2023	Reforma emergencial no telhado do CAM.	06/2024	R\$ 237.730,32	R\$ 237.730,32	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção da Educação Infantil	DJ	293/2023	Execução de serviços emergenciais na EMEI Ivanise Jann de Jesus, Bairro P. Machado.	05/2024	R\$ 616.809,90	R\$ 616.809,90	R\$ -	R\$ -	0,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	07/2021	Revitalização do Parque Itaimbé.	176/2021	R\$ 400.556,79	R\$ 222.857,14	R\$ -	R\$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	05/2023	Construção UBS São Carlos, Bairro Urlândia.	239/2023	R\$ 2.268.841,00	R\$ 2.268.841,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção das Ações de Integração, Apoio e Infraestrutura aos Distritos Rurais	TP	06/2023	Execução de poço artesiano na Vila Esmeralda - Distrito de Boca do Monte.	143/2023	R\$ 133.109,00	R\$ 133.109,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	20/2023	Obras de melhoria no acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros.	470/2023	R\$ 355.625,77	R\$ 355.625,77	R\$ -	R\$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	21/2023	Execução do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio da Casa de Saúde, Bairro N.Sra. Perpétuo Socorro.	19/2024	R\$ 800.291,72	R\$ 800.291,72	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	22/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização de vias e iluminação pública de rua, sem denominação, do Bairro N.Sra. Medianeira.	20/2024	R\$ 2.212.084,73	R\$ 2.212.084,73	R\$ -	R\$ -	0,0%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	27/2023	Reforma da Biblioteca Municipal Henrique Bastide.	693/2023	R\$ 519.967,31	R\$ 519.967,31	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	28/2023	Reforma das instalações elétricas da EMEF São Carlos, Bairro Urlândia.	07/2024	R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	29/2023	Instalação de subestação de energia elétrica na EMEF Maria de Lourdes R. Castro, Bairro Diac. João L. Pozzobon.	09/2024	R\$ 77.146,00	R\$ 77.146,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção dos Prédios Públicos	TP	33/2023	Reforma do Prédio nº 05 do Centro Desportivo Municipal	08/2024	R\$ 430.772,92	R\$ 430.772,92	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	34/2023	Reforma do muro da EMEF Chácara das Flores.	27/2024	R\$ 65.126,74	R\$ 65.126,74	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção de Creches	TP	35/2023	Fechamento pátio e cobertura do acesso principal da EMEI Prof. Glaci Correa da Silva, no Bairro Salgado Filho.	683/2023	R\$ 180.038,95	R\$ 180.038,95	R\$ -	R\$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	41/2020	Construção da UBS Campestre, Bairro Campestre do Menino Deus	395/2020	R\$ 946.857,15	R\$ 408.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	44/2022	Construção de Mirantes no Parque Natural Municipal dos Morros.	538/2022	R\$ 681.799,55	R\$ 479.365,69	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	48/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maria Francisca da Conceição - Bairro Duque de Caxias.	685/2022	R\$ 349.054,56	R\$ 349.054,56	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	49/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Armin Schwarz, entre as ruas Darci Fagundes e Marfiza Franco Rosa - Bairro Tancredo	693/2022	R\$ 735.462,17	R\$ 735.462,17	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	50/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Aristides Lobo, entre Av. Liberdade e Rua Maximiano - Bairro Passo D'areia.	696/2022	R\$ 995.947,88	R\$ 995.947,88	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	52/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Hilda C.C. Berleze, Galdino Belinazzo, e Rua C, Bairro João L.Pozzobon.	10/2023	R\$ 2.126.957,78	R\$ 2.126.957,78	R\$ -	R\$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	40/2022	Construção de cobertura e execução de piso de concreto da quadra poliesportiva da EMEF Sergio Lopes.	625/2022	R\$ 719.417,33	R\$ 719.417,33	R\$ 36.150,17	R\$ 36.150,17	5,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	08/2023	Construção da 4ª Etapa do Centro de Eventos - Complementação.	451/2023	R\$ 2.275.701,02	R\$ 2.275.701,02	R\$ 179.826,37	R\$ 179.826,37	7,9%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	06/2023	Infraestrutura urbana da Avenida Perimetral Lote 2 CORSAN - BR 392.	475/2023	R\$ 30.960.143,30	R\$ 25.932.474,57	R\$ 3.165.165,59	R\$ 1.579.932,55	10,2%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	CC	09/2023	Execução de obras de revitalização das instalações da Gare da Rede Ferroviária.	700/2023	R\$ 5.700.530,30	R\$ 5.700.530,30	R\$ 610.736,99	R\$ 610.736,99	10,7%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 1: Demolição, terraplenagem e drenagem.	666/2023	R\$ 459.652,04	R\$ 303.624,87	R\$ 115.357,52	R\$ 115.357,52	25,1%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	14/2023	Construção de rampa de acesso e fechamento da quadra da EMEF Bernardino Fernandes.	452/2023	R\$ 316.220,20	R\$ 94.431,75	R\$ 94.431,75	R\$ 94.431,75	29,9%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	08/2023	Reforma das quadras esportivas do Parque Itaimbé - Setor 2.	513/2023	R\$ 897.235,06	R\$ 897.235,06	R\$ 326.631,26	R\$ 326.631,26	36,4%
Manutenção de Prédios Públicos	TP	07/2023	Reforma e revitalização da sede a Associação Bem Viver, no Bairro Nonoai.	278/2023	R\$ 382.873,78	R\$ 382.873,48	R\$ 145.536,31	R\$ 145.536,31	38,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. Monitoramento da Obra.	670/2023	R\$ 7.094,00	R\$ 7.067,00	R\$ 2.698,00	R\$ 1.651,75	38,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	37/2021	Instalação de subestação de energia elétrica na US Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves.	39/2022	R\$ 109.887,07	R\$ 66.661,47	R\$ 45.774,40	R\$ 45.774,40	41,7%
Ampliação e Construção de Creches	CC	08/2022	Construção de EMEI Residencial Lopes, no Bairro Pinheiro Machado.	211/2023	R\$ 4.475.554,61	R\$ 4.475.554,61	R\$ 2.314.590,20	R\$ 2.108.471,75	51,7%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	16/2022	Ampliação de prédio da ESF Maringá, Bairro Diac. João Luiz Pozzobon.	312/2022	R\$ 550.987,17	R\$ 550.987,17	R\$ 334.153,35	R\$ 334.153,35	60,6%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	10/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Bechara Abaide, B. Juscelino Kubistcheck.	425/2023	R\$ 3.674.313,60	R\$ 3.674.313,60	R\$ 2.239.779,77	R\$ 2.239.779,77	61,0%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO
Obras 2024-01.xlsx

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	CC	09/2019	Implantação da Av. Dom Ivo Lorscheiter, entre as ruas Ernesto Becker e José Barin	47/2020	R\$ 17.435.194,27	R\$ 16.084.007,24	R\$ 13.495.457,46	R\$ 13.495.457,46	77,4%
Manutenção das Escolas	DJ	49/2023	Reconstrução de muros da EMEF Ten. João Pedro Menna Barreto.	200/2023	R\$ 1.142.722,38	R\$ 1.142.722,38	R\$ 918.486,00	R\$ 918.486,00	80,4%
Manutenção dos Cemitérios Públicos	TP	38/2022	Serviços de estudo ambiental e projetos para obtenção de licença de operação do Cemitério Eumênico Municipal.	624/2022	R\$ 49.790,00	R\$ 45.814,50	R\$ 42.233,00	R\$ 42.233,00	84,8%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José.	71/2019	R\$ 199.367,34	R\$ 179.854,62	R\$ 170.440,49	R\$ 170.440,49	85,5%
Manutenção de Ações de Promoção Turística	CC	04/2022	Revitalização do Calçamento Salvador Isaia	219/2022	R\$ 4.569.737,49	R\$ 4.538.584,07	R\$ 3.956.735,11	R\$ 3.956.735,11	86,6%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	224/2020	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Riachuelo	253/2020	R\$ 143.201,50	R\$ 125.026,52	R\$ 125.026,52	R\$ 125.026,52	87,3%
Manutenção de Creches	TP	19/2023	Reforma elétrica EMEI Montanha Russa, B. Itararé.	601/2023	R\$ 154.992,89	R\$ 154.992,89	R\$ 137.136,44	R\$ 98.304,65	88,5%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	241/2023	Execução de obras de recomposição de taludes e instalação de escada hidráulica na rede de macrodrenagem da Av. Helvio Basso, B. Medianeira.	701/2023	R\$ 281.190,36	R\$ 281.190,36	R\$ 253.904,26	R\$ 179.989,30	90,3%
Manutenção das Escolas	TP	24/2023	Execução de subestação de energia elétrica da EMEF Adelmo Simas Genro.	542/2023	R\$ 135.377,03	R\$ 135.377,03	R\$ 122.318,96	R\$ 122.318,96	90,4%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	39/2022	Eficientização da Iluminação Pública do Distrito Criativo Centro-Gare.	08/2023	R\$ 562.706,98	R\$ 562.706,98	R\$ 545.806,94	R\$ 545.806,94	97,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	DJ	152/2023	Obra de correção de infiltrações hidráulicas na cobertura do prédio da US São Francisco.	500/2023	R\$ 302.027,51	R\$ 302.027,51	R\$ 297.228,35	R\$ 297.228,35	98,4%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2022	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Santa Flora, distrito de S. Flora.	341/2022	R\$ 974.442,15	R\$ 974.442,12	R\$ 974.442,12	R\$ 974.442,12	100,0%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	CC	09/2022	Reforma do 1º Andar do CAM.	78/2023	R\$ 3.124.740,94	R\$ 3.124.740,94	R\$ 3.124.740,94	R\$ 2.629.527,09	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	DJ	182/2022	Recomposição da drenagem pluvial da Av. Oy Pavão, Bairro Pé de Platano.	418/2022	R\$ 622.855,53	R\$ 622.855,53	R\$ 622.855,53	R\$ 622.855,53	100,0%
Manutenção de Creches	DJ	193/2023	Reforma para correção de infiltrações de água na cobertura do prédio da EMEI Profa. Glaci Corrêa da Silv, B. Div. Providência.	600/2023	R\$ 364.435,63	R\$ 364.435,63	R\$ 364.435,63	R\$ 364.435,63	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2022	Ampliação EMEF Santa Flora.	293/2022	R\$ 803.727,09	R\$ 803.727,09	R\$ 803.727,09	R\$ 803.727,09	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	03/2023	Reforma parcial do telhado e pintura da quadra do ginásio da EMEI/EMEF CAIC Luizinho De Grandi, no Bairro Lorenzi.	205/2023	R\$ 187.531,38	R\$ 187.531,38	R\$ 187.531,38	R\$ 127.588,93	100,0%
Manutenção de Creches	TP	26/2023	Instalação de nova entrada de energia elétrica na EMEI Vila Vitória, no Bairro Chácara das Flores.	692/2023	R\$ 25.511,75	R\$ 25.511,75	R\$ 25.511,75	R\$ 931,18	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	TP	16/2023	Reforma do 4º Andar do CAM.	424/2023	R\$ 463.920,55	R\$ 463.920,55	R\$ 463.920,55	R\$ 311.399,96	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	CC	06/2022	Construção de novo prédio e instalação de quadra poli-esportiva na EMEF Ione M. Parcianello, Bairro Tomazetti.	503/2022	R\$ 3.705.452,78	R\$ 3.695.704,21	R\$ 3.650.519,97	R\$ 3.515.876,09	SUSPENSO
Manutenção do Aeroporto Municipal	DJ	21/2022	Ampliação do terminal de passageiros e do pátio do estacionamento do Aeroporto Municipal	115/2022	R\$ 350.868,07	R\$ 98.243,06	R\$ 98.243,06	R\$ 98.243,06	SUSPENSO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	337/2021	Recomposição do muro de contenção, drenagem pluvial e pavimentação da Av. Pres. Vargas, próximo à Rua Visconde de Mauá.	487/2021	R\$ 897.219,32	R\$ 659.427,38	R\$ 659.427,38	R\$ 659.427,38	SUSPENSO
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	347/2019	Recuperação galeria pluvial R. Oscar H. Zappe com Visc. de Ferreira Pinto, B. Itararé.	273/2019	R\$ 705.923,04	R\$ 651.772,48	R\$ 651.772,48	R\$ 651.772,48	SUSPENSO
Manutenção do Aeroporto Municipal	Inex.	59/2023	Elaboração de projetos, avaliações, estudos e consultorias relativos ao "Lado Ar" do Aeroporto Municipal.	274/2023	R\$ 265.125,99	R\$ 265.125,99	R\$ 239.671,57	R\$ 239.671,57	SUSPENSO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	11/2022	Reforma da cobertura da EMEF N.Sra. Do Perpétuo Socorro.	266/2022	R\$ 443.161,69	R\$ 443.161,69	R\$ 437.834,69	R\$ 437.834,69	SUSPENSO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2020	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Castro Alves	135/2020	R\$ 350.670,13	SUSPENSO	R\$ -	R\$ -	SUSPENSO
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	17/2022	Instalação da Iluminação Pública do Parque Itaimbé - Setor 2 e 4.	452/2022	R\$ 520.517,86	R\$ 491.854,42	R\$ 478.069,02	R\$ 478.069,02	SUSPENSO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	30/2020	Instalação de gerador trifásico na UBS Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves	229/2020	R\$ 145.000,00	R\$ 119.171,16	R\$ 119.171,16	R\$ 119.171,16	SUSPENSO