

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO
Obras 2024-02.xlsx

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. Construção da nova sede.	669/2023	R\$ 2.990.997,40	R\$ 2.990.997,40	R\$ -	R\$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 02: Fornecimento e instalação de reservatório	667/2023	R\$ 122.430,00	R\$ 122.430,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	07/2021	Revitalização do Parque Itaimbé.	176/2021	R\$ 400.556,79	R\$ 222.857,14	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção das Ações de Integração, Apoio e Infraestrutura aos Distritos Rurais	TP	06/2023	Execução de poço artesiano na Vila Esmeralda - Distrito de Boca do Monte.	143/2023	R\$ 133.109,00	R\$ 133.109,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	20/2023	Obras de melhoria no acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros.	470/2023	R\$ 355.625,77	R\$ 355.625,77	R\$ -	R\$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	21/2023	Execução do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio da Casa de Saude, Bairro N.Sra. Perpétuo Socorro.	19/2024	R\$ 800.291,72	R\$ 800.291,72	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	22/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, sinalização de vias e iluminação pública de rua, sem denominação, do Bairro N.Sra. Medianeira.	20/2024	R\$ 2.212.084,73	R\$ 2.212.084,73	R\$ -	R\$ -	0,0%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	27/2023	Reforma da Biblioteca Municipal Henrique Bastide.	693/2023	R\$ 519.967,31	R\$ 519.967,31	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	28/2023	Reforma das instalações elétricas da EMEF São Carlos, Bairro Urlândia.	07/2024	R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	29/2023	Instalação de subestação de energia elétrica na EMEF Maria de Lourdes R. Castro, Bairro Diác. João L. Pozzobon.	09/2024	R\$ 77.146,00	R\$ 77.146,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	31/2023	Reforma elétrica EMEF Santa Helena, B. Camobi.	89/2024	R\$ 138.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção dos Prédios Públicos	TP	33/2023	Reforma do Prédio nº 05 do Centro Desportivo Municipal	08/2024	R\$ 430.772,92	R\$ 430.772,92	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção do Ensino Fundamental	TP	34/2023	Reforma do muro da EMEF Chácara das Flores.	27/2024	R\$ 65.126,74	R\$ 65.126,74	R\$ -	R\$ -	0,0%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	40/2023	Reforma do canteiro central da Av. Rio Branco e passeios da Vila Belga.	54/2024	R\$ 1.309.557,02	R\$ 1.309.557,02	R\$ -	R\$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	41/2020	Construção da UBS Campestre, Bairro Campestre do Menino Deus	395/2020	R\$ 946.857,15	R\$ 408.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	44/2022	Construção de Mirantes no Parque Natural Municipal dos Morros.	538/2022	R\$ 705.830,24	R\$ 503.396,38	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	48/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maria Francisca da Conceição - Bairro Duque de Caxias.	685/2022	R\$ 349.054,56	R\$ 349.054,56	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	49/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Armin Schwarz, entre as ruas Darci Fagundes e Marfiza Franco Rosa - Bairro Tancredo	693/2022	R\$ 735.462,17	R\$ 735.462,17	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	50/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Aristides Lobo, entre Av. Liberdade e Rua Maximiano - Bairro Passo D'areia.	696/2022	R\$ 995.947,88	R\$ 995.947,88	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	52/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Hilda C.C. Berleze, Galdino Belinazzo, e Rua C, Bairro João L. Pozzobon.	10/2023	R\$ 2.126.957,78	R\$ 2.126.957,78	R\$ -	R\$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	40/2022	Construção de cobertura e execução de piso de concreto da quadra poliesportiva da EMEF Sergio Lopes.	625/2022	R\$ 743.262,55	R\$ 743.262,55	R\$ 36.150,17	R\$ 36.150,17	4,9%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	08/2023	Construção da 4ª Etapa do Centro de Eventos - Complementação.	451/2023	R\$ 2.275.701,02	R\$ 2.275.701,02	R\$ 286.066,79	R\$ 182.588,62	12,6%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	05/2023	Construção UBS São Carlos, Bairro Urlândia.	239/2023	R\$ 2.268.841,00	R\$ 2.268.841,00	R\$ 308.569,92	R\$ 178.399,52	13,6%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	06/2023	Infraestrutura urbana da Avenida Perimetral Lote 2 CORSAN - BR 392.	475/2023	R\$ 30.960.143,30	R\$ 25.932.474,57	R\$ 4.437.162,68	R\$ 3.219.524,20	14,3%
Manutenção de Creches	TP	35/2023	Fechamento pátio e cobertura do acesso principal da EMEI Prof. Glaci Correa da Silva, no Bairro Salgado Filho.	683/2023	R\$ 180.038,95	R\$ 180.038,95	R\$ 30.490,82	R\$ 30.490,82	16,9%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	CC	09/2023	Execução de obras de revitalização das instalações da Gare da Rede Ferroviária.	700/2023	R\$ 5.700.530,30	R\$ 5.700.530,30	R\$ 1.190.124,56	R\$ 1.190.124,56	20,9%
Manutenção da Educação Infantil	DJ	293/2023	Execução de serviços emergenciais na EMEI Ivanise Jann de Jesus, Bairro P. Machado.	05/2024	R\$ 616.809,90	R\$ 616.809,90	R\$ 148.319,57	R\$ 148.319,57	24,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	14/2023	Construção de rampa de acesso e fechamento da quadra da EMEF Bernardino Fernandes.	452/2023	R\$ 316.220,20	R\$ 94.431,75	R\$ 94.431,75	R\$ 94.431,75	29,9%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	37/2021	Instalação de subestação de energia elétrica na US Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves.	39/2022	R\$ 109.887,07	R\$ 66.661,47	R\$ 45.774,40	R\$ 45.774,40	41,7%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. Monitoramento da Obra.	670/2023	R\$ 7.094,00	R\$ 7.067,00	R\$ 3.797,00	R\$ 2.750,75	53,5%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	08/2023	Reforma das quadras esportivas do Parque Itaimbé - Setor 2.	513/2023	R\$ 897.235,06	R\$ 897.235,06	R\$ 501.104,38	R\$ 501.104,38	55,8%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	16/2022	Ampliação de prédio da ESF Maringá, Bairro Diác. João Luiz Pozzobon.	312/2022	R\$ 550.987,17	R\$ 550.987,17	R\$ 334.153,35	R\$ 334.153,35	60,6%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 1: Demolição, terraplenagem e drenagem.	666/2023	R\$ 459.652,04	R\$ 303.624,87	R\$ 281.662,09	R\$ 281.662,09	61,3%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DJ	292/2023	Reforma emergencial no telhado do CAM.	06/2024	R\$ 237.730,32	R\$ 237.730,32	R\$ 158.929,82	R\$ 1.360,88	66,9%
Ampliação e Construção de Creches	CC	08/2022	Construção de EMEI Residencial Lopes, no Bairro Pinheiro Machado.	211/2023	R\$ 4.570.633,31	R\$ 4.570.633,31	R\$ 3.161.394,38	R\$ 2.571.680,29	69,2%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	CC	09/2019	Implantação da Av. Dom Ivo Lorscheiter, entre as ruas Ernesto Becker e José Barin	47/2020	R\$ 17.617.328,41	R\$ 16.266.141,38	R\$ 14.147.228,41	R\$ 14.010.894,65	80,3%
Manutenção dos Cemitérios Públicos	TP	38/2022	Serviços de estudo ambiental e projetos para obtenção de licença de operação do Cemitério Ecumênico Municipal.	624/2022	R\$ 49.790,00	R\$ 45.814,50	R\$ 42.233,00	R\$ 42.233,00	84,8%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO
Obras 2024-02.xlsx

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José.	71/2019	R\$ 199.367,34	R\$ 179.854,62	R\$ 170.440,49	R\$ 170.440,49	85,5%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	10/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Bechara Abaide, B. Juscelino Kubistcheck.	425/2023	R\$ 3.674.313,60	R\$ 3.674.313,60	R\$ 3.180.307,42	R\$ 2.278.481,07	86,6%
Manutenção de Ações de Promoção Turística	CC	04/2022	Revitalização do Calçamento Salvador Isaia	219/2022	R\$ 4.569.737,49	R\$ 4.538.584,07	R\$ 3.956.735,11	R\$ 3.956.735,11	86,6%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	224/2020	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Riachuelo	253/2020	R\$ 143.201,50	R\$ 125.026,52	R\$ 125.026,52	R\$ 125.026,52	87,3%
Manutenção de Creches	TP	19/2023	Reforma elétrica EMEI Montanha Russa, B. Itararé.	601/2023	R\$ 154.992,89	R\$ 154.992,89	R\$ 137.136,44	R\$ 137.136,44	88,5%
Manutenção das Escolas	TP	24/2023	Execução de subestação de energia elétrica da EMEF Adelmo Simas Genro.	542/2023	R\$ 135.377,03	R\$ 135.377,03	R\$ 122.318,96	R\$ 122.318,96	90,4%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	159/2023	Demolição e construção da nova sede da EMEI Luizinho De Grandi, no Bairro Juscelino Kubistcheck. LOTE 3: Construção de muro de contenção.	668/2023	R\$ 459.652,04	R\$ 156.027,17	R\$ 145.089,68	R\$ 145.089,68	93,0%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	39/2022	Eficientização da Iluminação Pública do Distrito Criativo Centro-Gare.	08/2023	R\$ 562.706,98	R\$ 562.706,98	R\$ 545.806,94	R\$ 545.806,94	97,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	289/2023	Recomposição de rede de drenagem na Av. N.Sra. das Dores.	04/2024	R\$ 1.017.553,18	R\$ 1.017.553,18	R\$ 993.529,35	R\$ 17.913,89	97,6%
Modernização da Rede Básica de Saúde	DJ	152/2023	Obra de correção de infiltrações hidráulicas na cobertura do prédio da US São Francisco.	500/2023	R\$ 302.027,51	R\$ 302.027,51	R\$ 297.228,35	R\$ 297.228,35	98,4%
Manutenção de Prédios Públicos	TP	07/2023	Reforma e revitalização da sede a Associação Bem Viver, no Bairro Nonoai.	278/2023	R\$ 382.873,78	R\$ 382.873,48	R\$ 382.823,48	R\$ 156.688,80	100,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	DJ	241/2023	Execução de obras de recomposição de taludes e instalação de escada hidráulica na rede de macrodrenagem da Av. Helvío Basso, B. Medianeira.	701/2023	R\$ 323.688,02	R\$ 323.688,02	R\$ 323.688,00	R\$ 256.553,99	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2022	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Santa Flora, distrito de S. Flora.	341/2022	R\$ 974.442,15	R\$ 974.442,12	R\$ 974.442,12	R\$ 974.442,12	100,0%
Manutenção das Escolas	DJ	49/2023	Reconstrução de muros da EMEF Ten. João Pedro Menna Barreto.	200/2023	R\$ 1.142.722,38	R\$ 1.142.722,38	R\$ 1.142.722,38	R\$ 1.142.722,38	100,0%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	CC	09/2022	Reforma do 1º Andar do CAM.	78/2023	R\$ 3.124.740,94	R\$ 3.124.740,94	R\$ 3.124.740,94	R\$ 3.124.740,94	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	DJ	182/2022	Recomposição da drenagem pluvial da Av. Oy Pavão, Bairro Pé de Platano.	418/2022	R\$ 622.855,53	R\$ 622.855,53	R\$ 622.855,53	R\$ 622.855,53	100,0%
Manutenção de Creches	DJ	193/2023	Reforma para correção de infiltrações de água na cobertura do prédio da EMEI Profa. Gláci Corrêa da Silv, B. Div. Providência.	600/2023	R\$ 364.435,63	R\$ 364.435,63	R\$ 364.435,63	R\$ 364.435,63	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2022	Ampliação EMEF Santa Flora.	293/2022	R\$ 803.727,09	R\$ 803.727,09	R\$ 803.727,09	R\$ 803.727,09	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	03/2023	Reforma parcial do telhado e pintura da quadra do ginásio da EMEI/EMEF CAIC Luizinho De Grandi, no Bairro Lorenzi.	205/2023	R\$ 187.531,38	R\$ 187.531,38	R\$ 187.531,38	R\$ 187.531,38	100,0%
Manutenção de Creches	TP	26/2023	Instalação de nova entrada de energia elétrica na EMEI Vila Vitória, no Bairro Chácara das Flores.	692/2023	R\$ 31.157,56	R\$ 31.157,36	R\$ 31.157,36	R\$ 31.157,36	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	TP	16/2023	Reforma do 4º Andar do CAM.	424/2023	R\$ 463.920,55	R\$ 463.920,55	R\$ 463.920,55	R\$ 463.920,55	100,0%
Ações de Urbanização Integrada	CC	12/2011	Implantação da rede de água para drenagem pluvial e pavimentação de ruas do Km3.	600/2012	R\$ 4.426.807,27	R\$ 4.194.762,15	R\$ 4.194.762,15	R\$ 4.194.762,15	ENCERRADO
Ampliação e Construção de Creches	CC	03/2021	Complementação da construção da EMEI Diácono João Luiz Pozzobon, no Bairro João Luiz Pozzobon.	270/2021	R\$ 4.965.822,61	R\$ 4.800.460,40	R\$ 4.800.460,40	R\$ 4.800.460,40	ENCERRADO
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	345/2019	Recuperação galeria pluvial R. Domingos Gracioli com Oy Pavão da Silva, B. Pé de Platano.	269/2019	R\$ 1.300.529,46	R\$ 1.256.145,51	R\$ 1.256.145,51	R\$ 1.256.145,51	ENCERRADO
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	351/2019	Recuperação galeria pluvial R. Santa Catarina, B. P. Machado.	276/2019	R\$ 61.051,29	R\$ 57.480,24	R\$ 57.480,24	R\$ 57.480,24	ENCERRADO
Ampliação e Construção de Creches	TP	08/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEI Darcy Vargas, Bairro N.Sra. do Rosário.	272/2021	R\$ 117.709,21	R\$ 117.208,95	R\$ 117.208,95	R\$ 117.208,95	ENCERRADO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	09/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEF Pe. Gabriel Bolzan, Bairro Camobi.	273/2021	R\$ 111.612,28	R\$ 109.355,96	R\$ 109.355,96	R\$ 109.355,96	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	03/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Pedro Figueira	103/2022	R\$ 2.437.030,27	R\$ 2.411.313,81	R\$ 2.411.313,81	R\$ 2.411.313,81	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	04/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua João Franciscatto	130/2022	R\$ 2.630.908,10	R\$ 2.623.449,53	R\$ 2.623.449,53	R\$ 2.623.449,53	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	13/2021	Pavimentação, em CBUQ, da Rua José Carlos Krueh, no Bairro Nonoai.	203/2021	R\$ 212.872,77	R\$ 200.043,81	R\$ 200.043,81	R\$ 200.043,81	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	16/2020	Recuperação de pavimentação da Rua Serafim Vallandro.	146/2020	R\$ 656.296,17	R\$ 649.596,62	R\$ 649.596,62	R\$ 649.596,62	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	16/2021	Pavimentação asfáltica, sinalização e drenagem da Rua Euclides da Cunha.	209/2021	R\$ 2.123.064,77	R\$ 2.105.228,26	R\$ 2.105.228,26	R\$ 2.105.228,26	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	18/2020	Recuperação de pavimentação da Rua André Marques, entre ruas Ângelo Uglione e Silva Jardim.	141/2020	R\$ 246.959,21	R\$ 228.064,85	R\$ 228.064,85	R\$ 228.064,85	ENCERRADO
Ampliação e Construção de Creches	TP	18/2022	Reforma da rede elétrica da EMEI Eufrazia Pengo Lorenzi, Bairro Uriândia.	365/2022	R\$ 37.535,42	R\$ 36.704,01	R\$ 36.704,01	R\$ 36.704,01	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	20/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Adi João Forgiarini.	294/2022	R\$ 3.142.455,04	R\$ 3.122.257,87	R\$ 3.122.257,87	R\$ 3.122.257,87	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	24/2019	Pavimentação da Rua General Câmara, entre as ruas Ary Lagranha Domingues e Marechal Deodoro. OBRA 2	232/2019	R\$ 66.183,15	R\$ 58.053,22	R\$ 58.053,22	R\$ 58.053,22	ENCERRADO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO
Obras 2024-02.xlsx

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	24/2019	Pavimentação da Rua Ary Lagranha Domingues , entre as ruas Sete de Setembro e Fernando Neumayer. OBRA 1	232/2019	R\$ 388.616,55	R\$ 383.978,43	R\$ 383.978,73	R\$ 383.978,73	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	24/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 01.	425/2022	R\$ 2.012.527,97	R\$ 1.956.261,42	R\$ 1.956.261,42	R\$ 1.956.261,42	ENCERRADO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	25/2019	Instalação Elétrica para equipamentos de Raio-X no PA Municipal	233/2019	R\$ 56.795,40	R\$ 55.614,81	R\$ 55.614,81	R\$ 55.614,81	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	26/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de rua sem denominação no Bairro Urândia.	454/2022	R\$ 2.147.774,70	R\$ 2.120.177,92	R\$ 2.120.177,92	R\$ 2.120.177,92	ENCERRADO
Manutenção de Prédios Públicos	TP	28/2021	Reforma da sede da SMIS, na Av. Medianeira, 179 - Bairro Medianeira.	16/2022	R\$ 822.972,91	R\$ 812.656,49	R\$ 812.656,49	R\$ 812.656,49	ENCERRADO
Ampliação e Construção de Creches	TP	41/2022	Reforma das instalações elétricas da EMEI Eufrázia Pengo Lorenzi	669/2022	R\$ 77.129,42	R\$ 76.685,81	R\$ 76.685,81	R\$ 76.685,81	ENCERRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	45/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização das Ruas João Franciscatto e Major João Scherer - Bairro São José.	626/2022	R\$ 1.194.898,39	R\$ 1.167.636,17	R\$ 1.167.636,17	R\$ 1.167.636,17	ENCERRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	01/2017	Pavimentação da Av. Brasil trecho entre Rua João Lino Preto e Adair Maciel	28/2017	R\$ 3.443.893,68	R\$ 3.218.614,20	R\$ 3.218.614,23	R\$ 3.218.614,23	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	08/2019	Pavimentação Av. Brasil, trecho 02	247/2019	R\$ 3.131.226,02	R\$ 3.091.045,72	R\$ 3.091.045,72	R\$ 3.091.045,72	EXPIRADO
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	CC	03/2020	Drenagem pluvial e recuperação de pavimentação entre a ERS 509, Rua 17 de Maio, RSC 287 e Rua João da Fontoura e Souza: no Bairro Camobi.	311/2020	R\$ 5.512.582,24	R\$ 5.406.381,07	R\$ 5.406.381,07	R\$ 5.406.381,07	EXPIRADO
Ampliação e Construção de Creches	CC	01/2022	Complementação da construção da EMEI Medianeira, no Bairro N.Sra. Medianeira.	403/2022	R\$ 5.312.425,33	R\$ 5.312.425,33	R\$ 5.312.424,11	R\$ 5.312.424,11	EXPIRADO
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DL	200/2022	Instalação de infraestrutura elétrica para condicionadores de ar do 7º Andar do CAM.	455/2022	R\$ 18.022,77	R\$ 15.130,38	R\$ 15.130,38	R\$ 15.130,38	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	11/2019	Pavimentação Rua Samuel Kruschin, Bairro Patronato	122/2019	R\$ 610.481,41	R\$ 610.481,41	R\$ 542.737,83	R\$ 542.737,83	EXPIRADO
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	02/2020	Drenagem pluvial no Parque Residencial Jardim Lindoia, no Bairro São José.	81/2020	R\$ 614.278,27	R\$ 460.710,00	R\$ 460.710,00	R\$ 460.710,00	EXPIRADO
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	03/2020	Drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Marechal Manoel G. Carneiro	98/2020	R\$ 2.858.914,46	R\$ 2.853.437,80	R\$ 2.853.437,80	R\$ 2.853.437,80	EXPIRADO
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	06/2020	Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica de ruas do Bairro N. Sra. do Perpétuo Socorro.	87/2020	R\$ 2.338.644,75	R\$ 1.982.878,33	R\$ 1.982.878,33	R\$ 1.982.878,33	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	08/2020	Recuperação pavimentação Rua Riachuelo	104/2020	R\$ 383.941,28	R\$ 296.298,81	R\$ 296.298,81	R\$ 296.298,81	EXPIRADO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	04/2023	Complemento construção UBS Estação dos Ventos, B. Pres. João Goulart.	238/2023	R\$ 2.091.224,41	R\$ 2.091.224,61	R\$ 2.091.224,41	R\$ 2.051.931,84	EXPIRADO
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	15/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de ruas do Parque Residencial Camobi, Bairro Camobi.	342/2022	R\$ 1.550.467,32	R\$ 1.549.686,52	R\$ 1.549.686,52	R\$ 1.549.686,52	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	17/2020	Recuperação de pavimentação da Rua Benjamin Constant.	156/2020	R\$ 831.955,03	R\$ 605.440,35	R\$ 605.440,35	R\$ 605.440,35	EXPIRADO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	21/2016	Execução de PPCL nas EMEFs Pedro Kunz, Erlinda M Vinade, Euclides da Cunha, N.Sra. Da Conceição	186, 187, 188, 189/2016	R\$ 40.787,34	R\$ 36.504,72	R\$ 36.504,72	R\$ 36.504,72	EXPIRADO
Ampliação e Construção de Creches	TP	21/2016	Execução de PPCL nas EMEIs Eufrázia P Lorenzi, Angela Tomazetti, João Franciscatto, Zahie b Farret	182, 183, 184, 185/2016	R\$ 44.620,72	R\$ 41.182,58	R\$ 41.182,58	R\$ 41.182,58	EXPIRADO
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	22/2019	Implantação Praça Novo Horizonte, Bairro Camobi (1ª Etapa)	187/2019	R\$ 572.543,24	R\$ 564.285,92	R\$ 564.285,92	R\$ 564.285,92	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	22/2021	Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Nilo Peçanha, entre Rua São Miguel e Travessa São Miguel: Bairro Salgado Filho.	359/2021	R\$ 1.262.909,50	R\$ 1.263.890,81	R\$ 940.468,19	R\$ 940.468,19	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	23/2019	Pavimentação Rua Rodolfo Behr, entre ruas David Rubinstein e Antonio Gomes dos Santos	202/2019	R\$ 405.470,62	R\$ 395.393,59	R\$ 395.393,59	R\$ 395.393,59	EXPIRADO
Ações de Urbanização Integrada - PAC	TP	25/2008	Instalação de rede de esgoto cloacal na Vila Cerro Azul e Vila Lorenzi.	272/2008	R\$ 538.199,11	R\$ 335.174,61	R\$ 335.174,61	R\$ 335.174,61	EXPIRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	25/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 02.	473/2022	R\$ 1.510.397,16	R\$ 1.455.882,35	R\$ 1.455.882,35	R\$ 1.455.882,35	EXPIRADO
Ações de Urbanização Integrada - PAC	TP	26/2007	Execução de terraplanagem, instalação de esgoto pluvial e pavimentação Vila Lorenzi(Obra 1) e Vila Cerro Azul(Obra 2).	834/2007	R\$ 1.220.276,32	R\$ 1.024.807,23	R\$ 1.024.807,23	R\$ 1.024.807,23	EXPIRADO
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	TP	26/2020	Recuperação de drenagem pluvial da Rua Oscar Henrique Zappe, com galeria pluvial da Rua Visconde de Ferreira Pinto e Rua Mal. Deodoro, Bairro Itararé.	158/2020	R\$ 1.254.424,98	R\$ 912.452,35	R\$ 912.452,35	R\$ 912.452,35	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	29/2019	Recuperação pavimentação Ruas José Bonifácio e Pinheiro Machado.	266/2019	R\$ 696.339,39	R\$ 642.195,46	R\$ 642.195,46	R\$ 642.195,46	EXPIRADO
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	29/2021	Execução do PPCL do prédio do PA do Patronato.	485/2021	R\$ 128.693,59	R\$ 98.882,48	R\$ 98.882,48	R\$ 98.882,48	EXPIRADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	30/2019	Recuperação pavimentação Av. Pres. Vargas - Trecho 1 (Visc.Pelotas à Floriano Peixoto)	267/2019	R\$ 950.712,04	R\$ 829.591,05	R\$ 829.591,05	R\$ 829.591,05	EXPIRADO
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	30/2021	Execução do PPCL do prédio da Policlínica José Erasmo Crossetti.	15/2022	R\$ 124.327,70	R\$ 124.327,70	R\$ 101.277,92	R\$ 101.277,92	EXPIRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	30/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 03.	453/2022	R\$ 3.479.553,61	R\$ 3.443.150,17	R\$ 3.443.150,17	R\$ 3.443.150,17	EXPIRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	42/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas dos Camboatas e dos Branquinhos - Bairro Nova Santa Marta.	530/2022	R\$ 1.633.822,96	R\$ 1.617.543,39	R\$ 1.617.543,39	R\$ 1.617.543,39	EXPIRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	43/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Aparício Borges, Sílvio Romero e La Paz - Bairro Chácara das Flores.	537/2022	R\$ 1.788.921,91	R\$ 1.766.671,82	R\$ 1.766.671,82	R\$ 1.766.671,82	EXPIRADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	53/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Floresta.	09/2023	R\$ 842.927,66	R\$ 838.658,90	R\$ 838.658,90	R\$ 838.658,90	EXPIRADO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO
Obras 2024-02.xlsx

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	02/2019	4ª Etapa do Centro de Eventos	240/2019	R\$ 3.058.717,65	R\$ 1.698.526,62	R\$ 1.698.526,52	R\$ 1.698.526,52	RESCINDIDO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	11/2020	Reforma US Oneyde de Carvalho	145/2020	R\$ 297.248,07	R\$ 215.911,13	R\$ 215.911,13	R\$ 215.911,13	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	CC	06/2022	Construção de novo prédio e instalação de quadra poli-esportiva na EMEF Ione M. Parcianello, Bairro Tomazetti.	503/2022	R\$ 3.705.452,78	R\$ 3.695.704,21	R\$ 3.650.519,97	R\$ 3.515.876,09	SUSPENSO
Manutenção do Aeroporto Municipal	DJ	21/2022	Ampliação do terminal de passageiros e do pátio do estacionamento do Aeroporto Municipal	115/2022	R\$ 350.868,07	R\$ 98.243,06	R\$ 98.243,06	R\$ 98.243,06	SUSPENSO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	337/2021	Recomposição do muro de contenção, drenagem pluvial e pavimentação da Av. Pres. Vargas, próximo à Rua Visconde de Mauá.	487/2021	R\$ 897.219,32	R\$ 659.427,38	R\$ 659.427,38	R\$ 659.427,38	SUSPENSO
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	347/2019	Recuperação galeria pluvial R. Oscar H. Zappe com Visc. de Ferreira Pinto, B. Itararé.	273/2019	R\$ 705.923,04	R\$ 651.772,48	R\$ 651.772,48	R\$ 651.772,48	SUSPENSO
Manutenção do Aeroporto Municipal	Inex.	59/2023	Elaboração de projetos, avaliações, estudos e consultorias relativos ao "Lado Ar" do Aeroporto Municipal.	274/2023	R\$ 265.125,99	R\$ 265.125,99	R\$ 239.671,57	R\$ 239.671,57	SUSPENSO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	11/2022	Reforma da cobertura da EMEF N.Sra. Do Perpétuo Socorro.	266/2022	R\$ 443.161,69	R\$ 443.161,69	R\$ 437.834,69	R\$ 437.834,69	SUSPENSO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2020	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Castro Alves	135/2020	R\$ 350.670,13	SUSPENSO	R\$ -	R\$ -	SUSPENSO
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	17/2022	Instalação da Iluminação Pública do Parque Itaimbé - Setor 2 e 4.	452/2022	R\$ 520.517,86	R\$ 491.854,42	R\$ 478.069,02	R\$ 478.069,02	SUSPENSO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	30/2020	Instalação de gerador trifásico na UBS Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves	229/2020	R\$ 145.000,00	R\$ 119.171,16	R\$ 119.171,16	R\$ 119.171,16	SUSPENSO